



# 初步设计专家评审意见汇总表

|   |  |      |              |
|---|--|------|--------------|
| 项目名称  | 广钢新城白鹤洞地块公共绿地工程  |      |              |
| 专家组长  | 辛晶   | 工作单位 | 广州市设计院集团有限公司 |
| 职务/职称   | 高级工程师  | 评审日期 | 2023年3月30日   |
| 评审意见  | <input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过                  |      |              |
| <p>2023年3月30日，广州市林业和园林绿化工程建设中心在办公楼二楼会议室组织召开广钢新城白鹤洞地块公共绿地工程初步设计专家评审会。会议邀请了行业专家和市林业园林局、广州市土地开发中心、荔湾区住房建设和园林局、建设单位负责同志参加。与会专家听取了项目初步设计介绍，经过充分讨论，原则同意通过本次初步设计，具体评审意见如下：</p> <p>一、总体评价</p> <p>本项目初步设计编制依据充分，内容较完整，基本达到初步设计的深度与要求，经修改完善后可作为下一步工作依据。</p> <p>二、意见与建议</p> <p>（一）园林专业：优化种植密度，重视古树后续资源保护，补充室外标识指示系统设计，复核竖向设计和排水处理；</p> <p>（二）结构专业：复核钢结构设计体系，锚固钢筋计算长度考虑抗拔力，加大独立钢柱直径；</p> <p>（三）给排水专业：完善设计依据，园林灌溉水应有明显标志避免误饮，合理布局供水、排水路由，注意对现状市政管线的保护，完善海绵城市计算书；</p> <p>（四）电气专业：优化设备时控开关控制方式，户外配电箱、隔离变电箱应做好相应防护措施设计；</p> <p>（五）概算专业：根据完善后的设计方案修正概算。</p> <p>其余意见详见各位专家的书面意见。</p> <p>请初步设计编制单位按照专家评审意见修改，修编完善后进行下一步工作。</p> |  |      |              |
| 专家组长（签名）：   |   |      |              |
| 专家组成员：  |  |      |              |
|   | 2023年3月30日   |      |              |