

# 广汕公路（朱村街段）景观提升及带状公园建设工程设计施工一体化工程初步设计专家评审意见

朱村街道办事处于 2019 年 10 月 11 日在朱村街道办党委楼 201 会议室召开了《广汕公路（朱村街段）景观提升及带状公园建设工程初步设计》专家评审会。参加会议的有朱村街道办事处、区交通运输局、区林业和园林局等单位。会议邀请了园林、市政给排水、绿化和造价等五位专家组成专家组（名单附后）。与会专家听取了设计编制单位（福州市规划设计研究院）的初步设计汇报，认真查阅初步设计文件，经过充分讨论，形成意见如下：


## 一、总体评价

初步设计内容较齐全，文件编制基本符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013）要求。采用的技术指标满足相关规范的规定，初步设计基本合理，原则上通过该项目的初步设计评审。

## 二、建议

- 1、交通岛周边植物选择须注意视线通透性和防眩光；
- 2、绿道的色彩建议保持一致；
- 3、草地多种大叶油草少种台湾草；
- 4、完善行列式种植乔灌木的种植间距等图面表达，补充清表具体内容的说明、完善园建尺寸定位等标注；
- 5、补充电气专业的设计说明和工程量表；
- 6、弃土（渣）、淤泥弃量运距按照实际考虑。

专家签字：



2019 年 10 月 11 日

# 初步设计文件专家审查意见表

项目名称	广汕公路（朱村街段）景观提升及带状公园建设工程设计施工一体化		
审查专业	园林	审查时间	2019.10.11
姓名	卢俊	联系电话	13710309973

审 查 意 见	<p>1. 设计地形坡势. 坡顶较平坦. 建议优化坡势.</p> <p>2. 完善行列式种植层. 灌木的种植间距</p> <p>3. 苗木表中乔木层补充层数. 时花种植完成后的恢复为多年生地被的种植说明.</p> <p>4. 清单的具体内容就补充说明. 场地内原有灌木. 地被如何处理. 是否有高迁种的乔木进行补充完善.</p> <p>5. 同建尺寸定位图补充备注标注.</p>
	专 家: 卢俊